

木头营子乡人民政府文件



木政发〔2026〕83号

木头营子乡人民政府 关于上报《平合村玉米制种产业路项目 实施方案》的报告

旗农牧局：

为了更好的落实 2026 年京蒙协作工作，根据项目实施计划，按照京市海淀区农业农村局《关于 2026 年京蒙协作街镇资金项目的复函》文件要求，现将实施方案主要情况报告如下：

一、项目名称

平合村玉米制种产业路项目

二、实施单位

木头营子乡人民政府

三、实施地点



平合村（平合营子东路长 1512.5 米，南号营子西 218.5 米）

四、资金来源

2026 年京蒙协作街镇资金

五、资金额度

60 万元

六、受益范围

水泥路面的建设将对于推动当地的经济发展提供支持，提高交通的便捷性，促进当地玉米制种产业的发展，推动当地经济的繁荣；水泥路面的建设可以极大地改善村民耕作的出行条件，增强村民的获得感和幸福感，为当地居民提供更好的耕作服务，平合村玉米制种产业基础设施更加完善，带动 5000 亩优质玉米制种基地更好发展，惠及群众 810 户 2080 人，增加群众收入，促进玉米制种产业发展。

七、项目实施方案与项目计划建设内容不一致情况

“原计划投入资金 160 万元，其中：京蒙协作街镇资金 60 万元，其他部门资金 100 万元，建设内容为平合村王清店至郭东两个自然村同组水泥路，全长 3.26 公里，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米。”因未争取到其他部门资金。将建设内容、投入资金调整为“建设内容为平合营子东路长 1512.5 米，南号营子西 218.5 米，计划硬化道路 1731 米，混凝土路面宽 3.0 米，投入京蒙协作街镇资金 60 万元。”

附件：《平合村玉米制种产业路项目实施方案》

木头营子乡人民政府
2026 年 5 月 18 日



平合村玉米制种产业路项目实施方案

为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，补齐村内基础设施短板，改善群众出行条件，方便生产生活，助力乡村振兴，结合本村实际，特制定本实施方案。

一、项目基本情况

- 1.项目名称：平合村玉米制种产业水泥路硬化建设项目
- 2.建设地点：平合村（平合营子东路长 1512.5 米，南号营子西 218.5 米）
- 3.建设性质：新建
- 4.实施单位：木头营子乡人民政府
- 5.建设规模：计划硬化道路 1731 米，路面面积 5409 平方米。
- 6.建设工期：2026 年 8 月—2026 年 10 月
- 7.项目效益：项目完工后，惠及本村 200 户 535 人，改善群众出行，方便农产品运输，提升人居环境，夯实乡村发展基础。

二、项目实施背景与必要性

本村现有部分组连接路、组内道路为土路，雨雪天气泥泞难行，通行条件较差，制约群众生产生活，不利于农产品外运。群众对道路硬化诉求强烈。实施水泥路硬化，能够有效解决出行难题，完善村内基础设施，提升村庄整体面貌，是为民办实事的民生工程，项目实施十分必要。

项目已经村“四议两公开”程序研究通过，村内公示无异议，群众支持度高，具备实施条件。

三、主要建设依据及技术标准

- 1.《公路工程建设项目造价文件管理导则》(JTG3810-2017)。
- 2.中华人民共和国交通运输部发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)。
- 3.中华人民共和国交通运输部发布《公路工程估算指标》(JTG-T3821-2018)。
- 4.中华人民共和国交通运输部发布《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)。
- 5.中华人民共和国交通运输部发布《公路工程概算定额》(JTG-T3831-2018)。
- 6.中华人民共和国交通运输部发布《公路工程预算定额》(JTG-T3832-2018)。
- 7.中华人民共和国交通运输部发布《公路工程机械台班费用定额》(JTG-T3833-2018)。
- 8.中华人民共和国交通运输部 2019 年第 26 号公告关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)中“税金”有关规定的公告。
- 9.内人设发[2019]16 号《关于降低社会保险缴费率有关问题的通知》。
- 10.内蒙古自治区交通运输厅关于执行交通运输部 2018 年第 86 号公告的通知内交发[2019]338 号。
- 11.根据建设单位提供的施工说明及建设主管部门颁发的确

定工程造价相关文件。

四、建设内容：

(一)新建平合营子东路长 1512.5 米、混凝土路面宽 3.0 米、单侧路肩宽 0.5 米施工做法：

1.土方开挖宽度 4.0 米，深度平均 0.2 米，土方外运 5KM 排放。

2.平整碾压宽度 4.0 米；

3.水泥混凝土路面结构：垫层山皮石厚 30cm，面层 18cm 厚 C30 混凝土，纵向每隔 4 米设伸缩缝，缝宽 20-30mm，缝内填沥青类材料；

4.路肩：30cm 厚山皮石每侧宽 0.5 米；

(二)新建南号营子西路长 218.5 米、混凝土路面宽 4.0 米、单侧路肩宽 0.5 米施工做法：

1.土方开挖宽度 5.0 米，深度平均 0.2 米；土方外运 5KM 排放。

2.平整碾压宽度 5.0 米；

3.水泥混凝土路面结构：垫层山皮石厚 30cm，面层 18cm 厚 C30 混凝土，纵向每隔 4 米设伸缩缝，缝宽 20-30mm，缝内填沥青类材料；

4.路肩：30cm 厚山皮石每侧宽 0.5 米；

五、资金概算及资金来源

项目总投资：60 万元。

资金来源：京蒙帮扶资金 60 万元。

资金管理：实行专款专用，严格财务制度，公开公示，接受镇财政、纪检及村民监督，严禁挤占挪占。

六、组织保障

（一）成立项目工作小组

（二）明确工作职责

统筹项目推进，协调矛盾，现场监督质量，资料收集归档。

（三）强化质量监督

村务监督委员会全程参与，对路基、垫层、混凝土浇筑、厚度等关键环节进行监督，留存照片记录，发现问题及时要求施工方整改。

（四）强化安全管理

落实安全生产责任，施工期间做好安全防护，杜绝施工安全事故。

七、后期管护措施

道路移交村集体管理，明确管护责任人，定期巡查，出现裂缝、坑槽及时处置。

利用村规民约引导群众爱护道路，禁止超重车辆碾压、占道堆放杂物。

管护经费从村集体经济中统筹，保障道路长期完好运行。

木头营子乡人民政府

2026年5月18日

